

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

会長 森川 博之 殿

事業社名 株式会社ちゅピCOM

代表取締役 山本 慶一郎

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1)工 事 完 了 日：令和3年7月22日

(2)サービス開始日：令和3年9月1日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値/目標値				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和6年4月～ 令和7年9月
家庭用 Wi-Fi の設置数 (新規ユーザ分)	40 箇所 (令和4年度)	37/30	58/40	58/40	62/40	63/40
家庭用 Wi-Fi の設置数 (HFC→FTTH 切替ユーザ分)	200 箇所 (令和4年度)	158/200	200/200	248/200	252/200	257/200
防災用 Wi-Fi の設置数	2 箇所 (令和3年度)	2/2 箇所	2/2 箇所	2/2 箇所	2/2 箇所	2/2 箇所

(参考) (累積数)

提供可能 回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年4月～ 令和7年9月
735 回線	197 回線	310 回線	315 回線	320 回線	330 回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- 家庭用 Wi-Fi（新規ユーザ分及び HFC→FTTH 切替ユーザ分）
旧ケーブル・ジョイのコミュニティーチャンネルやホームページ、またはチラシ折込みなど、引き続き広報活動及び加入促進の取り組みを行った。
- 防災用 Wi-Fi
敷設の認知度、利用度を高めるため、接続方法の問い合わせ対応などを随時行った。

4. 評価

- 家庭用 Wi-Fi（新規ユーザ分及び HFC→FTTH 切替ユーザ分）
令和 7 年 9 月 30 日現在 314 箇所
・目標値（新規ユーザ分：40 箇所、HFC→FTTH 切替ユーザ分：200 箇所）を令和 4 年度中に達成し、その後も設置箇所を増やしている。
・目標年度中当該エリアの目標は達成されているが、主に戸建て新築に向けチラシ折込みなどの広報活動など、加入促進の取り組みを行う。その他についても引き続き、ちゅピCOM府中局のコミュニティーチャンネルやホームページなどで広報活動を行う。
- 防災用 Wi-Fi
令和 7 年 9 月 30 日現在 2 箇所
「常金丸公民館」1 箇所、「元常コミュニティー館」1 箇所へ設置。
目標の 2 箇所を令和 3 年度中に達成済み。
現在既にエリアにある該当施設は目標値の 2 件のみで、今後、もし、施設の増設などがあった場合には市と協議し活動していく。
- 提供可能回線数に対する利用回線数について現状分析と評価
提供可能回線数 735 回線に対し利用回線数は 330 回線で、約半数の住民に利用していただいている。
このエリアが FTTH 化されて既に 4 年以上が経つので、再度ポスティングや訪問などで存在を知らしめる活動を行う。併せてちゅピCOM府中局のコミュニティーチャンネルやホームページ、またはチラシ、折込みなどの広報活動、加入促進の取り組みを行う。

捕捉：事業実施主体の変更について

本事業の実施主体である株式会社ケーブル・ジョイは、2025 年 10 月 1 日付で株式会社ちゅピCOMに合併され、法人としては消滅した。これに伴い、事業の権利義務は株式会社ちゅピCOMに承継されている。したがって吸収合併後しばらくは、旧株式会社ケーブル・ジョイにて掲載し、株式会社ちゅピCOMのホームページにも掲載する。